

入間基地災害対処拠点施設等の 整備に関する説明会

平成29年7月27日
北関東防衛局

説明内容

1. 施設整備概要

- 施設整備計画概要
- 各施設の詳細
 - ・陸上競技場・サッカー場兼ソフトボール場・病院地区
- 事業工程

2. 現契約工事等の概要及び施工計画


- 土壌処分の目的
- 現契約工事等の概要
- 土壌処分の施工計画
- 土壌処分の工程
- 土壌等の搬出・運搬・処分ルート
- 環境・安全対策
- 作業時間

1. 施設整備概要

施設整備計画概要


現時点の施設整備計画は以下のとおりです。

項目	凡例
柵（門）	
道路	
緑地帯	
屋外照明	




各施設の詳細

陸上競技場



項目	仕様等
トラック	1周400m・9コース 全天候型舗装
インフィールド	サッカー場として利用可能 芝舗装
その他施設	走り幅跳施設・照明施設

サッカー場兼ソフトボール場



項目	仕様等
サッカー場	2面確保 クレイ舗装
ソフトボール場	2面確保 クレイ舗装

各施設の詳細（病院地区）


病院地区完成イメージ図



* 建物の色等は今後調整により変更の可能性があります。

各施設の詳細（病院地区）

病院地区の配置図及び規模



隊舎棟
 規模：3階建
 面積：約1,700㎡（延べ床）

教育棟
 規模：2階建
 面積：約2,400㎡（延べ床）

正面からのイメージ



病院棟各階配置

- 3階** 病棟・外来・リハビリ・高度治療室（HCU）・管理
- 2階** 外来・検査・内視鏡・手術・健診・機械室
- 1階** 外来・救急・放射線・健診・医事課・薬剤・供給部・厨房・機械室

事業工程

現時点の事業工程は以下のとおりです。

年度	27	28	29	30	31	32	33
線表	調査・基本検討 ←————→		設計 ←————→		土壌処分 ←————→		本工事 ----->

* 実線は、契約済のもの。点線は、未契約のものを示す。

* 本事業では、今後、複数の工事を契約する予定です。


* 本工事とは、「病院棟含む建物」「陸上競技場」「サッカー場兼ソフトボール場」等の工事です。

2. 現契約工事等の概要及び施工計画

土壌処分の目的

土壌汚染対策法に基づき土壌調査を実施した結果、以下の区画で基準値以上の鉛が検出されたことから、同法に基づき場外へ搬出処分（土壌処分）を行うものです。

基準値以上の鉛が検出された場所（86区画）



* 1区画は10m×10mを示す

現契約工事等の概要（平成29年7月時点）

現時点で契約している工事等の概要は以下のとおりです。


【工事】

- 工事件名：入間（28）東町地区造成工事
- 契約業者：岩田地崎建設株式会社 東京支店
- 契約工期：平成29年3月16日～平成30年6月29日
- 工事概要：仮囲い・工事車両ゲートの設置
土壌の掘削に伴う仮設進入路設置
土壌の掘削・運搬・処分

【工事監理】

- 業務件名：入間（28）土木工事監理業務
- 契約業者：株式会社オーイーエス
- 契約工期：平成29年3月30日～平成30年12月25日
- 業務概要：上記工事を含む2件の工事監理

土壌処分の施工計画




施工イメージ図

施工の流れ


- | | |
|---|----------------------------|
| ① | 仮囲い・ゲート設置 |
| ② | 仮設進入路設置
(進入路設置に伴う伐採等含む) |
| ③ | 土壌掘削・ダンプ積込 |
| ④ | 搬出 (処分場へ運搬) |

掘削・積込みイメージ図




土壌処分の工程

土壌処分の工程は以下のとおり計画しています。



* 天候の影響等により工程に変更が生じる可能性があります。

土壌等の搬出ルート



土壌等の運搬・処分ルート




環境・安全対策①

【防塵対策】

- 現場での掘削等作業において、粉塵が飛散しないように、適宜散水を行います。また、工事車両が現場から出る際は、タイヤを洗浄し、防塵対策に努めます。
- 土壌を運搬する車両は、以下のイメージ図のとおり、荷台をシートで覆い、運搬中においても飛散しないようにします。

飛散防止イメージ図及び写真



環境・安全対策②

【騒音・振動対策】

- 工事で使用する建設機材は、低騒音型・低振動型を使用します。

【安全対策】

- 現場の周囲に仮囲い（高さ3 m）を設置し、場外に危険を及ぼすことがないよう措置します。
- 運搬車両等関係車両運転手に対し、交通ルール・マナーの遵守、周辺環境等に配慮した交通安全の教育指導等を徹底します。

作業時間

【作業時間帯及び休日について】

- 作業時間は、原則、午前8時から午後6時とします。
休日は、原則、日曜日を基本とします。

今後継続される工事について

本事業の関連工事は、平成33年度まで継続する予定です。以下の内容は今後の継続工事においても実施します。

- 工事現場へ搬出入するための車両ゲートは、基地側に設置します。（市道幹2号側に車両ゲートは設置しません。）
- 工事で使用する建設機材は、低騒音型・低振動型を使用し、騒音・振動対策に努めます。
- 現場の周囲に仮囲い（高さ3m）を設置し、場外に危険を及ぼすことがないよう措置します。
- 運搬車両等関係車両運転手に対し、交通ルール・マナーの遵守、周辺環境等に配慮した交通安全の教育指導等を徹底します。

最後に

工事にあたっては、周辺住民の方々へご迷惑をお掛けしないよう工事を進めてまいり所存です。

周辺住民の皆様のご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ご清聴ありがとうございました。