

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

計画期間終了時、評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

計画期間終了時に、本市において評価を実施した。事後評価の結果を本市ホームページに掲載し、公表する予定である。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画において計画していた事業について、おおむね計画通りに実施できた。今後も財政状況や緊急度等を総合的に検討し、計画的かつ効率的に実施していく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

市民体育館と金子小学校屋内運動場ともに耐久性の確保、長寿命化を図ることができた。

#### (2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

市民体育館、小学校屋内運動場2棟及び中学校屋内運動場5棟の耐震化を図り、安心安全な施設整備を行うことができた。

#### (3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中学校2校について、PCBを使用している受変電設備を改修し、生徒等に安全な教育環境となるよう整備できた。

#### (4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

#### (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

### 6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
市民体育館(Ⅰ期工事)	(2)	28	社会体育施設耐震化		S	H29.9～H30.3	H30.3.23	
市民体育館(Ⅱ期工事)	(2)	28	社会体育施設耐震化		S	H30.4～H30.6	H30.7.6	
金子小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H30.3～H30.3	H31.1.30	
金子小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.3～H30.3	H31.1.30	
藤沢小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H30.3～H30.3	H30.9.18	
藤沢中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H30.3～H30.3	H31.2.26	
黒須中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	R	H30.3～H30.3		補助要件を満たさないため
東金子中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	R	H30.3～H30.3	H30.9.13	他事業で実施済み
東金子中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H30.3～H30.3	H31.1.31	
上藤沢中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H30.3～H30.3	H31.2.26	
東町中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H30.3～H30.3	H31.2.26	
野田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H30.3～H30.3	H31.1.31	