

宮寺小学校・狭山小学校統合に向けたスケジュール（イメージ）

	令和2年度（2020）	令和3年度（2021）	令和4年度（2022）	令和5年度（2023）	令和6年度（2024）	令和7年度（2025）	令和8年度（2026）	令和9年度（2027）	令和10年度（2028）	令和11年度（2029）
入間市	学校統合地区検討会議	学校統合地区検討会議の再開	(仮)学校統合委員会設置	(仮)学校統合委員会実施 ・取りまとめ・提言	新校舎、体育館建設 基本設計	新校舎、体育館建設 実施設計	関係課との協議等・インフラ整備	条例改正・議会議決		
		◎学校統合地区検討会議再開 ・委員への委嘱状再交付 ・建設用地選定後、速やかに地区検討会議を再開する。	◎(仮)学校統合委員会設置 ・学校統合委員会の実施	◎統合計画策定	◎設計業者選定・契約 ・検討してきた方針や内容を具体化する。 ・基本設計図書作成や概算工事費算出を行う。	◎設計業者選定・契約 ・基本設計を基に施工に必要な図面等の作成を行う。	◎学校設置条例改正 ・市議会の議決	◎県へ学校設置及び廃止届		
(仮)宮寺・二本木地区小学校							新校舎、体育館建設工事		宮寺小・狭山小統合	
							◎施工業者選定・契約 ◎建設工事（1年目） ・仮設工事 ・新校舎建設工事 ・新体育館建設工事	◎建設工事（2年目） ・新校舎建設工事 ・新体育館建設工事 ・外構工事 ・仮設撤去工事	◎宮寺小、狭山小統合 ◎新校舎供用開始	
狭山寺小学校							環境整備・事前交流	新校舎へ引越し	既存校舎、体育館等 解体設計	既存校舎、体育館等 解体工事
						◎児童・生徒の交流	◎児童・生徒の交流 ◎学校間準備委員会実施	◎児童・生徒の交流 ◎学校間準備委員会実施 ◎新校舎へ引越し ・次年度の統合に向け3学年同時に新校舎へ引越し。	◎解体設計業者選定・契約 ・2校（宮寺小、狭山小）	◎解体業者選定・契約 ・2校（宮寺小、狭山小） ◎解体工事 ・既存校舎解体工事 ・既存体育館等解体工事

	令和2年8月調査時点(推計)	令和3年度（2021）	令和4年度（2022）	令和5年度（2023）	令和6年度（2024）	令和7年度（2025）	令和8年度（2026）	令和9年度（2027）	令和10年度（2028）	令和11年度（2029）
宮寺小	生徒数	214	216	207	204	195	170			
	普通教室数	9	9	8	8	8	7			
	特別支援学級数	2	2	2	2	2	2			
狭山小	生徒数	378	373	367	350	324	310			
	普通教室数	13	13	13	13	12	12			
	特別支援学級数	2	2	2	2	2	2			
統合後	生徒数	592	589	574	554	519	480			
	普通教室数	18	18	18	18	17	16			
	特別支援学級数	2	2	2	2	2	2			
	必要教室数	20	20	20	20	19	18			

※新学級基準で試算（全学年1クラス当たり35人以下として計算。）

※生徒数は、2020年度の学区別、年齢別人口を基に1年ずつスライドした予測数値。（転出入や他校への進学等要因は考慮せず）

※2027年以降は、出生数が未確定であり小学1年生の人数が予測不可能なため未記入。