

施設整備計画と実績について

この資料は、第9期介護保険事業値（左表）と実績値（右表）を比較したものです。

P62 （3）地域密着型（介護予防）サービスの整備

地域密着型サービスの整備計画（令和6年度～令和8年度）

給付種別	単位	既整備量	第9期の計画値		
			令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	施設数（か所）	0	1	1	1
小規模多機能型居宅介護	施設数（か所）	3	3	4	4
認知症対応型共同生活 介護（グループホーム）	施設数（か所）	8	8	9	9
看護小規模多機能型 居宅介護	施設数（か所）	1	1	1	1



第9期の実績値			第9期（計画との差）			整備状況
令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	
0	0	0	-1	-1	-1	整備実績なし 整備計画未達成
3	3	3	0	-1	-1	整備実績なし 整備計画未達成
8	8	9※	0	-1	0	整備実績予定あり 整備計画達成予定
1	1	1	0	0	0	整備計画なし 既整備済

※年度末に
「9」予定

※年度末に
「0」予定

P63 （5）施設サービス・居住系高齢者施設の整備

施設サービスの整備計画（令和6年度～令和8年度）

給付種別	単位	既整備量	第9期の計画値		
			令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年
介護老人福祉施設 （特別養護老人ホーム）	定員数（人）	796	904	904	914
	施設数（か所）	9	10	10	10
介護老人保健施設	定員数（人）	370	370	370	370
	施設数（か所）	4	4	4	4
介護医療院	定員数（人）	0	0	0	0
	施設数（か所）	0	0	0	0
特定施設入居者生活介護 （有料老人ホーム等）	定員数（人）	1,099	1,283	1,283	1,283
	施設数（か所）	16	18	18	18



第9期の実績値			第9期（計画との差）			整備状況
令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	
904	904	914	0	0	0	整備実績あり 整備計画達成
10	10	10	0	0	0	整備計画なし 既整備済
370	370	370	0	0	0	整備計画なし 既整備済
4	4	4	0	0	0	整備計画なし 実績なし
0	0	0	0	0	0	整備計画なし 実績なし
0	0	0	0	0	0	整備計画なし 実績なし
1,185	1,283	1,283	-98	0	0	整備実績あり 整備計画達成
17	18	18	-1	0	0	整備計画達成