

## 入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

(令和元年度決算版)

入間市 水道事業

# 入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

基本理念：安全で安心できる命の水をいつでも届けます。そして、ひと、まち、暮らしを支えます。

理想像：【安全】 いつ飲んでも安全な水道

(入間市新水道ビジョン P.37～P.40)

目 標：誰もがいつでも、どこでも安心して飲める水道

基本施策	主な施策	具体的な施策・指標	令和元年度決算の内容	担当課
おいしさと安全にこだわった水の管理	水安全計画の策定	水道法による水質基準を遵守し、水質の向上に努め、水源から給水栓に至る水質管理を徹底します。	・入間市水道水質検査計画に基づき、水質検査を実施し、結果はホームページに公表しました。 採水日 H31.4.9 37項目水道法水質基準に適合 採水日 R1.7.2 51項目水道法水質基準に適合 採水日 R1.10.1 37項目水道法水質基準に適合 採水日 R2.1.7 37項目水道法水質基準に適合 採水場所 鍵山浄水場、朝霧公園、さくら公園、西久保観世音堂、桂の里公園、新光中央公園	上下水道管理課
		平成30年度までに水安全計画を策定し、公表します。	平成30年2月に水安全計画を策定しました。安全管理上、支障が生じない範囲で、公開用の水安全計画（概要版）を作成し、平成31年3月1日にホームページに公表しました。	上下水道管理課
	流域関係者との連絡体制の構築	入間川流域利水者連絡会等関係団体と連携し、入間川の水環境を守ります。	・入間川流域利水者連絡会（平成31年4月25日、令和元年6月10日、令和2年1月22日の3回開催：埼玉県土地水政策課） 主に渇水期の節水状況の確認及び協力依頼、有馬ダムの渇水対応の説明等。 ・荒川上流水利用者連絡会定例会（平成31年4月26日開催：荒川上流河川事務所）他	上下水道管理課
		入間川流域の水質事故等に対し、迅速に対応できる体制を構築します。	・令和元年度は鍵山浄水場上流域で取水に影響する水質事故は発生しませんでした。 ・県水の取水施設である、大久保浄水場でも、取水に影響する水質事故は発生しておりません。 水質事故発生時は埼玉県水環境課からFAX等で情報提供がされ、県関係部署や市環境課・他の水利団体と情報を共有できるよう、連絡体制は整備されています。また、24時間体制で対応できるように、水質事故の情報は鍵山浄水場にも送付されます。 主な水質事故は、油や泡・変色等です。泡は渇水期等に家庭排水の比率が上がるため、比較的多く見られます。油膜は生物（バクテリア等）によるものと事故等による河川流入があります。	上下水道管理課
	環境に配慮した事業活動の推進	環境負荷の低減や環境に配慮した事業活動を継続して取り組みます。	・温室効果ガス排出量の低減や、グリーン購入に取り組みました。 ・資料等を作成する場合は両面印刷や裏面再利用に心掛け、紙の使用量の削減に努めました。紙の使用量（R元年度：277,778枚） ・鍵山浄水場の浄水過程で発生する汚泥はセメント原料として処分します。令和元年度の汚泥搬出処分量は、410.57tでした。（搬出回数15回） ・入間市環境基本条例に基づき、省エネルギーの推進における水資源の損失防止対策として、老朽化した配水管の更新工事を行いました。また、工事で発生した建設副産物の処分については法令に従い、適正に処分しました。	全課

基本施策	主な施策	具体的な施策・指標	令和元年度決算の内容	担当課
自己水と県水の安定確保	自己水割合の維持	鍵山浄水場の自己水確保率20%を維持します。 自己水確保率：20%を維持	令和元年度の計画配水量は、17,067,760 <sup>m</sup> （県水13,654,080 <sup>m</sup> 、自己水3,413,680 <sup>m</sup> ）で、実績配水量は16,557,850 <sup>m</sup> （県水13,546,820 <sup>m</sup> 、自己水3,011,030 <sup>m</sup> ）でした。 給水人口の減少や節水意識の向上、天候の影響などもあり、やや減少傾向となっており、県水と自己水の割合はそれぞれ81.82%、18.18%となりました。	上下水道管理課
蛇口までの水質管理の充実	貯水槽水道の適正管理	貯水槽の適正な管理をホームページ等で周知するとともに、貯水槽管理者へ適切な指導を行います。	ホームページで貯水槽の適正な管理について掲載し、窓口や電話等での問合せに対しても適切な指導を行いました。	上下水道給排水課
	給水装置の適正管理	給水装置の管理区分や維持管理についてホームページ等で周知を図ります。	ホームページで給水装置の管理区分や維持管理について掲載し、窓口や電話等でも説明を行いました。	上下水道給排水課 ・ 上下水道管理課
		市内の指定給水装置工事事業者へ指定給水装置工事事業者研修会への参加を促します。	上下水道給排水課窓口に指定給水装置工事事業者研修会のポスター掲示を行うとともに、来庁した指定工事店事業者にも口頭で参加を促しました。	上下水道給排水課

## 入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

理想像 : 【強靱】 災害に強い水道

(入間市新水道ビジョン P.41～P.45)

目 標 : 災害による被害を最小限にとどめ、迅速に復旧できる水道

基本施策	主な施策	具体的な施策・指標	令和元年度決算の内容	担当課
災害に強い水道施設の整備	施設の適正な維持管理	漏水調査を計画的に実施し、高い有効率の水準を維持します。 有効率：98%以上 有収率：96%以上	○令和元年度漏水調査 ・調査期間（業務委託期間） 平成31年4月26日～令和2年3月13日 ・調査地域 豊岡、金子地区 ※管路の更新を行った区域は調査対象より除く ・5月20日から2月12日までの調査 調査戸数 14,522戸 漏水発見箇所 54箇所 ・令和元年度の有効率 96.63% ・令和元年度の有収率 94.08%	上下水道管理課
		消火栓や空気弁、水管橋等の点検を計画的に実施します。	○令和元年度消火栓点検 ・調査期間（業務委託期間） 令和元年5月31日～令和2年2月14日 ・調査地域 東金子、宮寺、二本木地区 ・7月1日から2月7日までの調査 調査点検箇所 694箇所 指摘箇所 137箇所（修理箇所 2箇所）  ○令和元年度空気弁保守点検 ・調査期間（業務委託期間） 令和元年12月27日～令和2年3月13日 ・調査地域 金子地区 ・2月6日から3月9日までの調査 調査点検箇所 34箇所 （橋りょう 19箇所、地下式 15箇所） 指摘箇所 15箇所（修理箇所 0箇所）	上下水道管理課
	計画的な施設の更新	施設整備計画に基づき計画的に施設の整備を実施します。	7 ページ参照	上下水道整備課
		老朽管（硬質塩化ビニル管）の更新を優先的に実施します。	8 ページ参照	上下水道整備課
	送水管の更新と管路の耐震化	「短期耐震化計画（老朽管布設替計画）」に基づき、送水管の更新と管路の耐震化を計画的に実施します。	8 ページ参照	上下水道整備課
災害対応能力の向上	応急給水体制の充実	応急給水所の場所や水の備蓄の必要性について、上下水道トピックス、ホームページ等により周知を図ります。	上下水道トピックス（12月15日発行）に「応急給水所について」掲載し、周知を図りました。	上下水道整備課
		応急給水器具を計画的に備蓄します。	災害備蓄用ペットボトル5,040本を購入しました。	上下水道給排水課
		耐震性非常用貯水槽の設置について検討していきます。	令和元年度は実施していません。 「入間市公共施設マネジメント事業計画」の進捗に合わせ検討していきます。	上下水道整備課

基本施策	主な施策	具体的な施策・指標	令和元年度決算の内容	担当課
災害対応能力の向上	近隣水道事業者や民間事業者との災害時の連携の確保	災害時に必要な応急復旧資機材を優先的に確保していきます。	災害時に破損した配水管を早急に復旧できるよう、応急復旧資材の賃借契約を締結しました。	上下水道管理課
		近隣水道事業者との緊急連絡管の接続に向けて、協議を実施します。	令和2年3月に所沢市と協議を予定していましたが新型コロナウイルスの影響により、実施していません。	上下水道整備課
		近隣水道事業者や県等との応急給水体制の連携を強化します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和元年8月31日、狭山市にて所沢市、飯能市、狭山市との4市合同防災訓練に参加し、給水車から給水を行う、応急給水活動を行いました。</li> <li>令和2年1月28日の日本水道協会主催の情報伝達訓練に参加し、応急給水訓練の連携強化を図りました。</li> </ul>	上下水道給排水課 ・ 上下水道整備課
		事業継続計画（BCP）を策定します。	平成31年3月に策定し、平成31年3月29日にホームページに公表しました。令和元年度は正職員数の減などに伴い改定を行いました。	上下水道整備課

# 入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

## 投資計画

(入間市新水道ビジョン P.53～P.54)

### 1) 施設・設備

施設・設備の整備は、既に法定耐用年数を超えて日常の点検により延命化を図ってきた設備を優先して実施していきます。

鍵山浄水場、豊岡配水場、扇町屋配水場、東金子配水場、藤沢配水場、入間台加圧場は、設備の更新を行います。

また、西武第1配水池は、耐震性が低い施設であるため、配水池及び施設の更新を行います。

なお、更新を計画している設備については、今後も適切な維持管理を実施して更なる延命化が可能であれば、更新時期を先送りにして他に必要な事業を実施していきます。

### ■施設・設備の更新費用

[担当課：上下水道整備課・上下水道管理課]

(単位：億円)

項目		H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
鍵山浄水場	計画値	0.08	-	0.36	1.38	0.55	0.55	-	-	-	-	2.92
	実績値	0.06	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	差異	-0.02	-	-0.36	-	-	-	-	-	-	-	-
豊岡配水場	計画値	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18
	実績値	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	差異	-	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
扇町屋配水場	計画値	-	-	0.15	0.22	7.78	3.69	-	-	-	-	11.84
	実績値	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	差異	-	-	-0.15	-	-	-	-	-	-	-	-
東金子配水場	計画値	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15
	実績値	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	差異	-	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢配水場	計画値	-	-	-	-	0.09	1.01	1.64	0.60	-	-	3.34
	実績値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	差異	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寺竹配水場	計画値	5.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.51
	実績値	9.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	差異	3.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
入間台加圧場	計画値	-	-	-	0.18	1.79	0.90	-	-	-	-	2.87
	実績値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	差異	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西武第1配水池	計画値	-	-	0.08	1.67	0.62	0.62	-	-	-	-	2.99
	実績値	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	差異	-	-	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
緊急工事費	計画値	0.11	0.22	0.22	-	-	-	-	-	-	-	0.55
	実績値	0.00	0.00	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-
	差異	-0.11	-0.22	-0.15	-	-	-	-	-	-	-	-
更新費用 計	計画値	5.70	0.55	0.81	3.45	10.83	6.77	1.64	0.60	0.00	0.00	30.35
	実績値	9.13	0.24	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-
	差異	3.43	-0.31	-0.74	-	-	-	-	-	-	-	-

### 令和元年度決算における進捗及び評価

鍵山浄水場改修実施設計業務を令和元・2年度の継続事業として実施する予定でしたが、単年度事業として令和3年度に実施します。それに伴い、鍵山浄水場改修工事についても令和4・5年度の継続事業として実施予定です。

扇町屋配水場改修実施設計業務については、2カ年継続事業のため費用が発生するのは令和2年度になります。

西武第一配水池の配水池建設に伴う、西武第一配水池建設工事実施設計業務を令和元・2年度の2箇年で実施しています。現在の進捗状況は配水タンクの構造などの検討を行っており、令和2年度末には業務が完了する予定です。なお、令和元年度での支出は発生していません。

また、豊岡配水場の污水取付管布設工事を実施しました。この工事は、平成30年度に入札不調となったことから令和元年度の予算編成に間に合わなかったため、緊急工事費から支出し実施しました。

# 入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

## 投資計画

### 2) 管路

管路の整備は、平成28年度に策定した「短期耐震化計画（老朽管布設替計画）」に基づき、年間の更新延長5,500m程度を目標に、老朽化した送水管の更新や非耐震管路の耐震化を優先して実施していきます。

また、更新する管路は、重要度などから優先事業を区分し、既存管路の布設年度等から各々に優先順位を設定します。そうすることで、今後増大すると予想される更新需要に備えて確実に管路の更新・耐震化を実施していきます。

#### ■ 管路の更新延長

[担当課：上下水道整備課]

(単位：m)

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	3,549	5,598	6,525	5,445	5,796	5,615	5,602	5,664	5,523	5,624	54,941
実績値	4,295	6,816	5,698	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	746	1,218	-827	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 令和元年度決算における進捗及び評価

鍵山東金子線送水管（第二工区）約927mの整備及び一般市道や区画整理地内に布設されている配水管約4,771mの更新工事（耐震化工事）を実施しました。

令和元年度中に完了を予定していた、鍵山東金子線送水管整備工事（第三工区）約730mと鍵山東金子線送水管整備工事（第五工区）約240mが令和2年度へ繰越しとなったため、計画値を下回りました。

#### ■ 管路の更新費用

[担当課：上下水道整備課]

(単位：億円)

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	6.72	9.18	9.25	7.45	7.38	6.92	7.17	6.88	8.46	8.01	77.42
実績値	4.83	7.26	6.86	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	-1.89	-1.92	-2.39	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 令和元年度決算における進捗及び評価

送水管整備工事1件と一般市道や区画整理地内に布設されている配水管の更新工事（耐震化工事）21件及び舗装本復旧工事12件などを実施しました。

繰越工事など工事の組替えを行いました。低入札価格調査制度を適用する工事があったことから計画していた事業費内で工事を実施することができました。

# 入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

## 財政計画

(入間市新水道ビジョン P.63～P.64)

### ○ 収支計画

[担当課：上下水道経営課]

#### ■ 収益的収入 (税抜き表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	29.09	29.04	28.79	28.51	28.29	27.99	30.07	29.68	29.37	29.01	289.84
実績値	29.41	29.17	28.93	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	+0.32	+0.13	+0.14	-	-	-	-	-	-	-	-

#### ■ 収益的支出 (税抜き表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	25.57	25.03	25.23	26.88	28.03	26.42	26.41	26.27	26.21	26.06	262.11
実績値	24.34	25.02	25.55	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	-1.23	-0.01	+0.32	-	-	-	-	-	-	-	-

#### ■ 当期純利益 (税抜き表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	3.52	4.01	3.56	1.62	0.26	1.58	3.66	3.42	3.16	2.95	27.74
実績値	5.07	4.15	3.38	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	+1.55	+0.14	-0.18	-	-	-	-	-	-	-	-

#### ■ 資本的収入 (税込み表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	1.42	5.06	7.15	7.15	7.14	5.33	1.18	1.18	1.17	1.16	37.94
実績値	1.29	1.51	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	-0.13	-3.55	-3.67	-	-	-	-	-	-	-	-

#### ■ 資本的支出 (税込み表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	15.75	12.72	13.16	14.19	21.69	17.33	12.60	11.01	12.01	11.19	141.65
実績値	17.20	10.15	10.19	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	+1.45	-2.57	-2.97	-	-	-	-	-	-	-	-

#### ■ 資本的収支不足額（補填額） (税込み表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	-14.33	-7.67	-6.00	-7.04	-14.55	-12.00	-11.41	-9.83	-10.84	-10.02	-103.69
実績値	-15.90	-8.65	-6.71	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	-1.57	-0.98	-0.71	-	-	-	-	-	-	-	-

### 令和元年度決算における進捗及び評価

- ・収益的収入は、給水収益が計画値を0.1億円上回ったことなどにより、0.14億円上回っています。
- ・収益的支出は、計画値を0.32億円上回っています。
- ・その結果、損益は計画値3.56億円より0.18億円少ない、3.38億円となりました。
- 令和元年度は、経営目標である「損益黒字の確保」を達成しました。
- ・資本的収入は、企業債の借入額を計画値より減額したことにより、資本的収入の計画値7.15億円より3.67億円下回りました。
- ・資本的支出は、管路の工事請負費・委託料が計画値を2.39億円下回ったことなどにより、資本的支出の計画値13.16億円を2.97億円下回りました。
- ・その結果、令和元年度の資本的収支不足額（補填額）は、計画値を0.71億円上回る6.71億円となり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、建設改良積立金、繰越工事資金及び過年度分損益勘定留保資金で補填しました。



# 入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

## 経営目標

### ① 損益黒字の確保

基本方針 損益黒字を確保します。

#### ■ 損益

[担当課：上下水道経営課]

(税抜き表示)

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	3.52	4.01	3.56	1.62	0.26	1.58	3.66	3.42	3.16	2.95	27.74
実績値	5.07	4.15	3.38	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	+1.55	+0.14	-0.18	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 令和元年度決算における進捗及び評価

収益的収入が計画値を0.14億円上回り、収益的支出が計画値を0.32億円上回った結果、計画値より0.18億円下回りましたが、3.38億円の純利益を計上することができました。  
経営目標である「損益黒字の確保」を達成しています。

### ② 安定的な自己資金残高の確保

基本方針 日常の資金繰りと災害時に備えて内部留保資金を15億円以上確保します。

#### ■ 資金（年度末残高）

[担当課：上下水道経営課]

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
計画値	15.34	17.98	22.06	23.47	17.28	15.02	15.04	16.35	16.63	17.56	-
実績値	30.80	31.95	34.59	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	+15.46	+13.97	+12.53	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 令和元年度決算における進捗及び評価

令和元年度決算における内部留保資金の額は34.59億円となり、計画値の22.06億円を12.53億円上回りました。

令和元年度決算における内部留保資金は、損益勘定留保資金が増加したことなどの理由により、平成30年度決算より2.64億円増加しました。

経営目標である「内部留保資金を15億円以上確保」については、目標の15億円を確保しています。

# 入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

## 経営目標

### ③ 給水収益に対する企業債残高の割合を一定限度内に抑制

基本方針 令和8年度の「給水収益に対する企業債残高の割合」は150%以下とします。

#### ■企業債発行額

[担当課：上下水道経営課]

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	0.00	3.90	6.00	6.00	6.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
実績値	0.00	0.00	2.19	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	0.00	-3.90	-3.81	-	-	-	-	-	-	-	-

#### ■企業債償還金

[担当課：上下水道経営課]

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	2.37	1.86	1.97	2.15	2.33	2.50	2.65	2.40	2.41	2.03	22.67
実績値	2.37	1.86	1.89	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	0.00	0.00	-0.08	-	-	-	-	-	-	-	-

#### ■企業債残高

[担当課：上下水道経営課]

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
計画値	21.11	23.15	27.18	31.03	34.70	36.41	33.76	31.35	28.95	26.91	-
実績値	21.11	19.25	19.55	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	0.00	-3.90	-7.63	-	-	-	-	-	-	-	-

#### ■給水収益に対する企業債残高の割合

[担当課：上下水道経営課]

(単位：%)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
計画値	87.2	96.5	114.4	132.1	149.0	157.9	134.7	126.8	118.3	111.2	-
実績値	86.6	79.6	81.8	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	-0.6	-16.9	-32.60	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 令和元年度決算における進捗及び評価

令和元年度においては、企業債発行額が計画額6億円のうち2.19億円（令和2年度繰越分約1.3億円を除く）に留まりました。このため企業債残高の実績値は、平成30年度に3.9億円を発行しなかった分を併せ、約7.63億円計画値より少なくなっています。

企業債償還金についても、平成30年度に企業債を発行しなかったため、計画値を下回る結果となっています。

令和元年度は、経営目標である「給水収益に対する企業債残高の割合は150%以下」を大きく下回った割合で達成しています。

# 入間市新水道ビジョン 進捗管理評価シート

## 経営目標

### ④ 適正な料金収入の確保

基本方針 「料金回収率」は１００％以上を維持します。

#### ■給水収益

(税抜き表示)

[担当課：上下水道経営課]

(単位：億円)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画値	24.20	23.99	23.76	23.49	23.28	23.06	25.07	24.74	24.48	24.21	240.28
実績値	24.39	24.19	23.88	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	+0.19	+0.20	+0.12	-	-	-	-	-	-	-	-

#### ■供給単価

[担当課：上下水道経営課]

(単位：円/㎡)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
計画値	155.30	155.20	154.60	154.60	154.60	154.60	169.20	169.20	169.20	169.20	-
実績値	154.40	153.97	153.31	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	-0.90	-1.23	-1.29	-	-	-	-	-	-	-	-

#### ■給水原価

[担当課：上下水道経営課]

(単位：円/㎡)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
計画値	143.68	141.44	143.63	145.83	151.40	156.25	157.65	159.02	160.60	161.85	-
実績値	133.62	138.35	142.56	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	-10.06	-3.09	-1.07	-	-	-	-	-	-	-	-

#### ■料金回収率

[担当課：上下水道経営課]

(単位：%)

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
計画値	108.10	109.70	107.60	106.00	102.10	98.90	107.30	106.40	105.40	104.50	-
実績値	115.55	111.29	107.54	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	+7.45	+1.59	-0.06	-	-	-	-	-	-	-	-

### 令和元年度決算における進捗及び評価

料金回収率は、水を「供給するための経費」が水を「売り上げた収益」で賄えているかを表しています。１００％以上を維持するのは、給水収益が適正な水準にあり、経費を全て賄えている経営状況ということです。

「供給単価」は水を１㎡売り上げたときの収益であり、「給水原価」は水を１㎡供給するための経費を表します。

令和元年度決算における「供給単価」が１５３．３１円、「給水原価」が１４２．５６円であり、「供給単価」が「給水原価」を上回っているため、この比率は１００％を超えており、経営目標である「料金回収率」１００％以上を達成しています。