

4 事業費

区 分			平成29年	平成30年	令和 1年	令和 2年	
経 費	事業費	当初予算額	66,000 千円	66,000 千円	69,424 千円	67,510 千円	
		決算(見込)額 ①	61,725 千円	33,274 千円	43,099 千円		
	人件費	従事 職員数	一般職・労務職	0.92 人	0.85 人	0.75 人	
			嘱託・再任用	0 人	0 人	0 人	
			パート等	0 人	0 人	0 人	
		人件費 ②	8,277 千円	7,074 千円	6,920 千円		
	総事業費 ③=①+②		70,002 千円	40,348 千円	50,019 千円		
	国・県支出金 ④		14,000 千円	10,500 千円	11,000 千円		
	その他特定財源 ⑤		0 千円	0 千円	0 千円		
	特定財源 ⑥=④+⑤		14,000 千円	10,500 千円	11,000 千円		
入間市年間負担額 ③-⑥		56,002 千円	29,848 千円	39,019 千円			
備考							

5 事務事業の評価

◆ 1次評価

個別 評価	必要性	有効性	効率性
	<input type="checkbox"/> 必要不可欠 <input checked="" type="checkbox"/> 高い <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い	<input type="checkbox"/> 大変有効である <input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> あまり有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> やや向上 <input checked="" type="checkbox"/> 変わらない <input type="checkbox"/> やや悪化 <input type="checkbox"/> 悪化
総合的 評価	評 価		今後の方向性
	用地取得については取得面積60.9ha・取得率55.3%、施設整備は5箇所整備済みとなっており、事業は順調に進捗している。今後も引き続き、早期の事業完了を目指す。		<input type="checkbox"/> 充実 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 縮小 <hr/> <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了
事業 課題	令和 1年度の取り組み課題		取り組みに対する評価
	用地取得については引き続き社会資本整備総合交付金を活用し順次進めるとともに、用地取得が完了している「花見の丘」の整備を進める。		<input checked="" type="checkbox"/> 対応できた <input type="checkbox"/> やや対応できた <input type="checkbox"/> 対応できなかった
	令和 2年度の取り組み課題		
	用地取得については引き続き社会資本整備総合交付金を活用し順次進めるとともに、用地取得が完了している「花見の丘」の整備を進める。		
中長期の取り組み課題			
今後も用地取得費に社会資本整備総合交付金が充当できるように、国の動向等を注視するとともに、県からの情報収集に努める。施設整備については用地取得状況にあわせて着実に進め、利用者の快適性及び利便性の向上に取り組んでいく。			

◆ 2次評価

総合的 評価	今後の方向性	具 体 的 内 容
	<input type="checkbox"/> 充実 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 縮小 <hr/> <input type="checkbox"/> 廃止・休止	加治丘陵は市民意識調査においてPRすべき市の魅力の上位に挙げられ、その保全は首都近郊に残る貴重な緑地を保全するという視点からも重要であるが、危機的な財政状況を受けて、現時点では全体計画量は変更されていないものの、スケジュールや年度ごとの整備量、事業のあり方等を見直して進める必要がある。また、財源確保のため、寄附制度、ネーミングライツ等の新たな手法の活用等を検討し、市費の負担軽減を図る必要がある。