

4 事業費

区 分			平成29年	平成30年	令和 1年	令和 2年	
経 費	事業費	当初予算額	16,200 千円	14,124 千円	118,531 千円	168,941 千円	
		決算(見込)額 ①	102,278 千円	12,015 千円	85,920 千円		
	人件費	従事 職員数	一般職・労務職	0.4 人	0.7 人	1.45 人	
			嘱託・再任用	0 人	0 人	0 人	
			パート等	0 人	0 人	0 人	
		人件費 ②	3,808 千円	5,784 千円	11,634 千円		
	総事業費 ③=①+②		106,086 千円	17,799 千円	97,554 千円		
	国・県支出金 ④		26,400 千円	0 千円	17,514 千円		
	その他特定財源 ⑤		0 千円	0 千円	0 千円		
	特定財源 ⑥=④+⑤		26,400 千円	0 千円	17,514 千円		
入間市年間負担額 ③-⑥		79,686 千円	17,799 千円	80,040 千円			
備考							

5 事務事業の評価

◆ 1次評価

個別 評価	必要性	有効性	効率性
	<input type="checkbox"/> 必要不可欠 <input checked="" type="checkbox"/> 高い <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い	<input type="checkbox"/> 大変有効である <input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> あまり有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> やや向上 <input checked="" type="checkbox"/> 変わらない <input type="checkbox"/> やや悪化 <input type="checkbox"/> 悪化
総合 的 評価	評 価		今後の方向性
	自動車交通量が多く、歩行者と自動車の分離が不可欠であるため、整備を進めることにより交通環境の改善、沿線地域の生活環境の向上が見込まれ、市民ニーズは高い。		<input type="checkbox"/> 充実 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 縮小 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了
事業 課題	令和 1年度の取り組み課題		取り組みに対する評価
	用地取得率(第2期)32%を目標に用地買収及び物件補償を行う。		<input checked="" type="checkbox"/> 対応できた <input type="checkbox"/> やや対応できた <input type="checkbox"/> 対応できなかった
	令和 2年度の取り組み課題		
	用地取得率(第2期)75%(累計)を目標に用地買収及び物件補償を行う。		
中長期の取り組み課題			
用地取得を確実に進めるように地権者と緊密に連絡、交渉を行う。			

◆ 2次評価

総合 的 評価	今後の方向性	具 体 的 内 容
	<input type="checkbox"/> 充実 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 縮小 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <input type="checkbox"/> 廃止・休止	