

4 事業費

区 分			平成29年	平成30年	令和 1年	令和 2年	
経 費	事業費	当初予算額	516,991 千円	497,846 千円	689,144 千円	456,337 千円	
		決算(見込)額 ①	282,260 千円	303,185 千円	216,141 千円		
	人件費	従事 職員数	一般職・労務職	2.46 人	1.96 人	3.02 人	
			嘱託・再任用	0.35 人	0.6 人	0.85 人	
			パート等	0.05 人	0.05 人	0.05 人	
		人件費 ②	20,668 千円	17,861 千円	27,717 千円		
	総事業費 ③=①+②		302,928 千円	321,046 千円	243,858 千円		
	国・県支出金 ④		12,100 千円	22,100 千円	12,000 千円		
	その他特定財源 ⑤		4,754 千円	0 千円	397 千円		
	特定財源 ⑥=④+⑤		16,854 千円	22,100 千円	12,397 千円		
入間市年間負担額 ③-⑥		286,074 千円	298,946 千円	231,461 千円			
備考							

5 事務事業の評価

◆1次評価

個別評価	必要性	有効性	効率性
	<input type="checkbox"/> 必要不可欠 <input checked="" type="checkbox"/> 高い <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い	<input type="checkbox"/> 大変有効である <input type="checkbox"/> 有効である <input checked="" type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> あまり有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> やや向上 <input checked="" type="checkbox"/> 変わらない <input type="checkbox"/> やや悪化 <input type="checkbox"/> 悪化
総合的評価	評 価		今後の方向性
	本事業は、北側雛壇の地形で高低差が約20mある。造成工事については、擁壁築造のため中断移転を要し、通常の事業と比較し、さらなる地権者の協力が必要となる。霞橋の架け替え事業は、県と共同で実施しており、細やかな連携が必要である。		<input type="checkbox"/> 充実 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 縮小 <hr/> <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了
事業課題	令和1年度の取り組み課題		取り組みに対する評価
	霞橋架け替えに係る仮設橋の設置への調整、各関係者等の対応、42街区仮設道路整備に向けての詳細設計を行っていく。また、6-6号線の街路築造工事の対応や調整池整備に向けての準備を行う。用途地域の見直しに併せて、北口中央通り線地権者への交渉を進めていく。		<input type="checkbox"/> 対応できた <input checked="" type="checkbox"/> やや対応できた <input type="checkbox"/> 対応できなかった
	令和2年度の取り組み課題		
	北口中央通り線及び入間市駅北口駅前広場早期整備を目指すため、用途地域の見直しに併せて、関係地権者への交渉を進めていく。宅地造成工事として、35街区宅地造成の完成及び29街区宅地造成工事を着工する。		
中長期の取り組み課題			
北口駅前広場整備に向け、北口中央通り線及び8-2号線、8-4号線の整備を進めていく。			

◆2次評価

総合的評価	今後の方向性	具体的内容
	<input type="checkbox"/> 充実 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 縮小 <hr/> <input type="checkbox"/> 廃止・休止	