

4 事業費

区 分			平成29年	平成30年	令和 1年	令和 2年	
経 費	事業費	当初予算額	475,549 千円	483,953 千円	517,460 千円	522,702 千円	
		決算(見込)額 ①	350,246 千円	416,812 千円	408,669 千円		
	人件費	従事 職員数	一般職・労務職	2.23 人	3.08 人	2.99 人	
			嘱託・再任用	0.3 人	0.3 人	0.85 人	
			パート等	0.05 人	0.05 人	0.05 人	
		人件費 ②	19,437 千円	26,076 千円	26,986 千円		
	総事業費 ③=①+②		369,683 千円	442,888 千円	435,655 千円		
	国・県支出金 ④		62,890 千円	69,540 千円	67,860 千円		
	その他特定財源 ⑤		5,623 千円	23,805 千円	8,352 千円		
	特定財源 ⑥=④+⑤		68,513 千円	93,345 千円	76,212 千円		
入間市年間負担額 ③-⑥		301,170 千円	349,543 千円	359,443 千円			
備考							

5 事務事業の評価

◆ 1次評価

個別評価	必要性	有効性	効率性
	<input type="checkbox"/> 必要不可欠 <input checked="" type="checkbox"/> 高い <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い	<input type="checkbox"/> 大変有効である <input type="checkbox"/> 有効である <input checked="" type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> あまり有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> やや向上 <input checked="" type="checkbox"/> 変わらない <input type="checkbox"/> やや悪化 <input type="checkbox"/> 悪化
総合的評価	評価		今後の方向性
	事業開始から26年が経過しているが事業全体の進捗率が39%と低い状況である。移転を進めてはいるが、土地権利者への土地利用制限が長期化しており、事業を推進するための対策が急務である。		<input checked="" type="checkbox"/> 充実 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 縮小 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了
事業課題	令和1年度の取り組み課題		取り組みに対する評価
	地権者のさまざまな事情により効率的に進めることが難しいが、扇台愛宕公園線を優先的に整備する方針に基づき、地権者の理解と協力を得ながら事業を施行していく。		<input checked="" type="checkbox"/> 対応できた <input type="checkbox"/> やや対応できた <input type="checkbox"/> 対応できなかった
	令和2年度の取り組み課題		
	既設道路の改良工事等、空いている道路用地を有効に使い都市計画道路の施行を進め、それと連動しながら移転補償も効率的に進める。		
中長期の取り組み課題			
権利者の理解と協力を得ながら区域内の都市計画道路整備を優先していく。財源確保の手段として、国の補助金の活用や保留地の処分を行う。換地計画及び移転計画を再検討して、事業が早く進むように図る。			

◆ 2次評価

総合的評価	今後の方向性	具体的内容
	<input type="checkbox"/> 充実 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 縮小 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <input type="checkbox"/> 廃止・休止	