

(様式1)

入教総第424号

令和6年8月15日

文部科学大臣 殿

入間市長 杉島 理一郎

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

入間市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

（担当）

入間市教育委員会教育総務課

担当者名：木村

住所：埼玉県入間市豊岡1-16-1

電話：04-2964-1111（内線4154）

E-mail：ir811000@city.iruma.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

計画期間終了時、評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

計画期間終了時に、本市において評価を実施した。事後評価の結果を本市ホームページに掲載し公表する予定である。

### 4. 総合的な所見

計画していた事業について、1事業を除き、おおむね計画どおりに実施できた。今後も財政状況や緊急度等を総合的に検討し、計画的に実施していく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

扇小学校と黒須中学校の敷地内に埋設されているガスを、耐震性のある管へと改修を行い、防災機能の強化を図った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

藤沢東小学校について、屋内運動場共用便所を男女別とバリアフリートイレに改修し、社会のニーズに対応した施設へと整備した。  
また、事業を実施できなかった藤沢小学校の校舎便所整備については、関係各所と協議の上、次年度での事業完了について検討する。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標  | 事業区分 | 整備方針       |      |      | 事業完了年月日    | (実施しなかった場合)<br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設の<br>とりこわし時期を明記) |
|--------|-----|------|------------|------|------|------------|--------------------------------|----------------------------------|
|        |     |      | 事業単位       | 建物区分 | 構造区分 |            |                                |                                  |
| 藤沢小学校  | (4) | 06   | 大規模改造(トイレ) | 校    |      |            | 入札不調のため次年度に延期                  |                                  |
| 藤沢東小学校 | (4) | 06   | 大規模改造(トイレ) | 屋    |      | R5.6～R5.11 | R5.11.8                        |                                  |
| 扇小学校   | (2) | 32   | 防災機能強化     |      |      | R5.6～R5.11 | R5.10.11                       |                                  |
| 黒須中学校  | (2) | 32   | 防災機能強化     |      |      | R5.6～R5.11 | R6.3.26                        |                                  |